

## Umbau eines Ein Familien Hauses in Arzt Praxis mit folgenden Maßnahmen.

Herstellung eines separaten Eingangs. Aus einem Fenster wurde ein Eingang.  
Sauberes Einschneiden und Entfernen der Mauer unterhalb des Fensters.



Um eine ansehnliche Türumrandung zu schaffen, wählte ich kunststoffüberzogene Eck- und Abschlussleisten aus dem WSD Bereich. Diese wurden vorgeklebt und anschließend als Putzträger mit faserverstärkten Armierungsmörtel vorgeputzt.  
Zum Abschluss wurden die Flächen mit Feinputz ausgeputzt.





Im Innenbereich wurden an den Bruchstellen Eckschoner und Abschlussleisten gesetzt und anschließend mit Gipshaftputz glatt verputzt.

Um Schwingungen und Dehnungsunterschiede zwischen Türrahmen zu unterbinden, wurden Abschluss-Schienen gesetzt mit anschließender dauerelastischer Versiegelung.



